Well	KN-109	Rig	Rig KD-3	Report no	24	Date	2015-10-30
Hole size	8½ in	Depth 00:00	3,712.3 m MD	Depth 24:00	3,956.9 m MD	TVD 24:00	3,956.8 m
Spud date	2015-10-07	Days from spud	24	RT elevation	117.8 m	Field	Kathal Nala

24 H SUMMARY

Tripped, drilled 8½ in hole from 3,712 m to 3,957 m, 245 m.

24 H FORECAST

Drill ahead 8½ in hole.

OPERATIONS

From	To	Hrs	Code	Depth m	Operation
00:00	02:57	2.95	TRIP	3,712.3	Ran in hole with bit #9 to 3,712 m.
02:57	07:04	4.11	DRL	3,762.0	Drilled 8½ in hole from 3,712 m to 3,762 m, avg ROP 12.1 m/h. WOB 16 t, 123 rpm, 860 gpm. Connections and MWD surveys each stand.
07:04	11:26	4.38	DRL	3,819.0	Drilled 8½ in hole from 3,762 m to 3,819 m, avg ROP 13.0 m/h. WOB 16 t, 123 rpm, 860 gpm. Connections and MWD surveys each stand.
11:26	16:43	5.28	DRL	3,876.0	Drilled 8½ in hole from 3,819 m to 3,876 m, avg ROP 10.8 m/h. WOB 16 t, 123 rpm, 860 gpm. Connections and MWD surveys each stand.
16:43	22:20	5.61	DRL	3,933.0	Drilled 8½ in hole from 3,876 m to 3,933 m, avg ROP 10.2 m/h. WOB 16 t, 123 rpm, 860 gpm. Connections and MWD surveys each stand.
22:20	24:00	1.66	DRL	3,956.9	Drilled 8½ in hole from 3,933 m to 3,957 m, avg ROP 14.4 m/h. WOB 16 t, 123 rpm, 860 gpm. Connections and MWD surveys each stand.

MUD PROPERTIES

Type	Mud weight	Funnel vis	PV	YP	Fluid loss
WBM, KCl-polymer-glycol	10.2 ppg	59 s	21 cP	18 lb/100 ft²	4.6 ml

BIT RECORD

Bit no	Size	Type	Depth in	Metres	Hours
9	8½ in	PDC, 7 blade	3,712.3 m	244.6	34.4

SURVEYS

MD m	Inc deg	Azi deg	TVD m
3,720.0	0.80	79.5	3,719.9
3,750.0	0.80	79.1	3,749.9
3,780.0	0.80	76.3	3,779.9
3,810.0	0.96	76.6	3,809.9
3,840.0	0.76	73.3	3,839.9
3,870.0	0.83	79.0	3,869.9
3,900.0	0.91	82.1	3,899.9
3,930.0	0.84	83.1	3,929.9