Well	KN-121	**Rig**	Rig KD-7	**Report no**	13	**Date**	2022-04-23
Hole size	12¼ in	**Depth 00:00**	2,208.2 m MD	**Depth 24:00**	2,527.1 m MD	**TVD 24:00**	2,527.1 m
Spud date	2022-04-11	**Days from spud**	13	**RT elevation**	117 m	**Field**	Kathal Nala

24 H SUMMARY

Tripped, drilled 12¼ in hole from 2,208 m to 2,527 m, 319 m.

24 H FORECAST

Drill ahead 12¼ in hole.

OPERATIONS

From	To	Hrs	Code	Depth m	Operation
00:00	06:32	6.53	TRIP	2,208.2	Ran in hole with bit #5 to 2,208 m.
06:32	12:15	5.72	DRL	2,308.5	Drilled 12¼ in hole from 2,208 m to 2,309 m, avg ROP 17.5 m/h. WOB 17 t, 128 rpm, 850 gpm. Connections and MWD surveys each stand.
12:15	18:03	5.80	DRL	2,422.5	Drilled 12¼ in hole from 2,309 m to 2,423 m, avg ROP 19.7 m/h. WOB 17 t, 128 rpm, 850 gpm. Connections and MWD surveys each stand.
18:03	24:00	5.95	DRL	2,527.1	Drilled 12¼ in hole from 2,423 m to 2,527 m, avg ROP 17.6 m/h. WOB 17 t, 128 rpm, 850 gpm. Connections and MWD surveys each stand.

MUD PROPERTIES

Type	Mud weight	Funnel vis	PV	YP	Fluid loss
WBM, KCl-polymer	9.8 ppg	61 s	23 cP	24 lb/100 ft²	4.5 ml

BIT RECORD

Bit no	Size	Type	Depth in	Metres	Hours
5	12¼ in	PDC, 6 blade	2,208.2 m	318.9	30.5

SURVEYS

MD m	Inc deg	Azi deg	TVD m
2,220.0	0.40	169.3	2,220.0
2,250.0	0.44	170.1	2,250.0
2,280.0	0.51	170.6	2,280.0
2,310.0	0.48	170.0	2,310.0
2,340.0	0.50	170.0	2,340.0
2,370.0	0.48	169.2	2,370.0
2,400.0	0.52	166.5	2,400.0
2,430.0	0.43	161.7	2,430.0
2,460.0	0.52	157.7	2,460.0
2,490.0	0.48	159.1	2,490.0
2,520.0	0.57	157.7	2,520.0